HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novosadski put 128
RS-21000 Novi Sad
PIB RS103726184

Datum prometa: 12.12.2023
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 12.12.2023.
Datum plaćanja: 11.01.2024

Saglasno Ugovoru: Saglasno Ponudi 167 od 26.12.2022. godine i Ugovoru 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naruculac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvodjac).

Račun: 23-3602-000018

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po V Privremenoj situaciji - Varenje PVC folije	1,000	KOM	1.925.087,76	0,00	0,00	0,00	1.925.087,76

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**1.925.087,76**
PDV	**0,00**
Za plaćanje RSD	**1.925.087,76**

Slovima miliondevetstodvadesetipethiljadaosamdesetisedam RSD 76/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	1.925.087,76	0,00	1.925.087,76

Napomena o poreskom oslobođenju:
PDV nije obracunat po osnovu Clana 10. Stav 2. Tacka 3.

Iznos za placanje umanjen je za 5% retention money rsd 96.254,73 i iznosi rsd 1.828.833,03.

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

M.P.

Ivana Miličković
064/8939905

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 212
22.12. 2023. god.
ČUČUGE, Čučuge BB

NARUČILAC
KARIN KOMERC MD d.o.o.
Novosadski put 128
21000 Novi sad
PIB: 103726184
MB: 20009233

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/2300629375
Dana 25.12.2023
Novi Sad

Datum i mesto izdavanja: 12.12.2023. godine, Čučuge

V PRIVREMENA SITUACIJA

Po Ponudi broj 167 od 26.12.2022. godine i Ugovoru broj 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)

Varenje PVC folije

IZVEDENI RADOVI :

	osnovica (€)	Zadržavanje u skladu sa čl.4. Ugovora: 5%	PDV: 20 %	ukupno za naplatu (€):
Ukupno izvedeni radovi	56.873,23	2.843,66	0,00	54.029,56
Izvedeno po prethodnim situacijama	40.444,09	2.022,20	0,00	38.421,89
Izvedeno po ovoj situaciji	16.429,14	821,46	0,00	15.607,68

Slovima: petnaesthiljadašeststotinasedam € i 68/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka
Fakturisanje I plaćanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan prometa usluga.
Napomena :Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi :
Obračun izvedenih radova
Obračunski listovi građevinske knjige

Nadzorni organ:

Datum: 12.12.2023. godine

Naručilac:

KARIN KOMERC MD NOVI SAD

9

Odgovorni izvođač radova:

Datum: 12.12.2023. godine

Izvođač:

ČUČUGE

Naručilac **Karin komerc MD d.o.o., Novosadski put 128, Novi Sad**
Mesto Novi Sad - Kelebija
Projekat Rekonstrukcija pruge Novi Sad - Kelebija
Ugovor 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)
Datum 12.12.2023. godine, Čučuge

Izvođač **Hidrogradnja inženjering d.o.o., Čučuge**

No	Opis radova	JM	Jedinična cena €	Količine po prethodnim situacijama	Količina po ovoj situaciji	Ukupna izvedena količina	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po ovoj situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radova
1	Varenje PVC folije - horizontale (patos)	m^2	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Varenje PVC folije i postavljanje geotekstila-vertikale (zidovi i kosine)	m^2	9,50	3.364,30	1.393,04	4.757,34	31.960,85	13.233,88	45.194,73
3	Varenje fugeband trake	m^1	1,20	1.419,50	160,00	1.579,50	1.703,40	192,00	1.895,40
4	Nespremno gradilište	paušalno	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hitan izlazak na gradilište	paušalno	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Postavljanje geotekstila-zavarivanje PVC folije-postavljanje geotekstila (važi samo za patos)	m^2	4,50	1.506,63	667,39	2.174,02	6.779,84	3.003,26	9.783,10
						Ukupno:	40.444,09	16.429,14	56.873,23

Fakturisanje i plaćanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan prometa usluga

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ

Објекат: Суботица железничка станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 79

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине) (7,5+6,5+5,5)x2,1=40,95 m^2

Обрачун по m^2

3.364,30	**40,95**
Свега:	**3.405,25**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица железничка станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 80

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). (5,5+4,5+3,5)x2,1=28,35 m² Обрачун по m²	3.405,25	28,35
	Свега:	**3.433,60**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица железничка станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 81

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). 8x2,1=16,8m^2 6x2,1=12,6m^2 7x2,1=14,7m^2 7x2,1=14,7m^2 Укупно: 58,80 m^2 Обрачун по m^2	3.433,60	58,80
	Свега:	**3.492,40**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица железничка станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 82

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
(6,5+5,5+5+4,5+3,5+2,5)x2,1=57,75 m²
Обрачун по m²

3.492,40	57,75
Свега:	**3.550,15**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ПЗО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ Чучуге

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица km 175+819

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 83

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50 ро	m^2	Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). 40x3,8=152 40x4,8=192 34,8x4,8=167,04 Укупно: 511,04 m^2 Обрачун по m^2			3.550,15	511,04
			Свега:	**4.061,19**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица km 175+819

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 84

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
(5+4,2+3,1+2,7+2,1)x2,1x4=143,64 m^2
Обрачун по m^2

4.061,19	143,64
Свега:	**4.204,83**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица ЕТП

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 85

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		6.
Јединична цена €	4,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила -хоризонтале
37,8x8,5=321,3 m^2
Обрачун по m^2

1.506,63	321,30
Свега:	**1.827,93**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица ЕТП

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 86

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
0,4x5x2=4,0 m^2
Обрачун по m^2

4.204,83	4,00
Свега:	**4.208,83**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица ЕТП

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 87

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		6.
Јединична цена €	4,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила- хоризонтале.
6x2,2=13,2 m²
Обрачун по m²

1.827,93	13,20
Свега:	**1.841,13**

Одговорни извођач радова
Оливера В. Милићевић
дипл. грађ. инж.
Н14 G923 12

Стручни надзор
В. Оливера
дипл. грађ. инж.

ЈП ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА HIDROGRADNJA ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица железничка станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 88

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
2,5x1=2,5 бок степеница
2,8x0,6=1,68 чело степеница
Укупно: 4,18 m^2 (50m^2 по Понуди)
Обрачун по m^2

4.208,83	50,00
Свега:	**4.258,83**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица железничка станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 89

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
2,5x1x2=5 бок степеница
2,8x0,6=1,68 чело степеница
Укупно: 6,68 m^2(50 m^2 по Понуди)
Обрачун по m^2

4.258,83	50,00
Свега:	**4.308,83**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица железничка станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 90

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
4,8x2,8=13,44 плоча степеница
(50 m² по Понуди)
Обрачун по m²

Претходно	Укупно
4.308,83	50,00
Свега:	**4.358,83**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица ЕТП

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 91

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		6.
Јединична цена €	4,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила- хоризонтале.
20x6,7=134 m^2
Обрачун по m^2

	1.841,13	134,00
	Свега:	**1.975,13**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица ЕТП

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 92

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
8x(0,25+0,3+0,25)x0,4=2,56 m^2 стубови
Обрачун по m^2

4.358,83	**2,56**
Свега:	**4.361,39**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица ЕТП

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 93

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно	Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
(20+20+6,7)x0,4=18,68 m^2 бочне стране
Обрачун по m^2

4.361,39	18,68
Свега:	**4.380,07**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица ЕТП

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 94

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
7x(0,25+0,3+0,25)x0,35=1,96 m^2 стуб
37,8x,35=13,23 m^2 бочна страна
Укупно: 15,19 m^2
Обрачун по m^2

4.380,07	**15,19**
Свега:	**4.395,26**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица km 175+819

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 95

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
2x2,6x0,4=2,08 m^2
4x1,3x0,5=2,6 m^2
Укупно: 4,68 m^2
Обрачун по m^2

Претходно	Укупно
4.395,26	**4,68**
Свега:	**4.399,94**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ХИДРОГРАДЊА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица ЕТП

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 96

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		6.
Јединична цена €	4,50	ро m^2	Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила- хоризонтале. 12,5x6,7=83,75 m^2 Обрачун по m^2			1.975,13	83,75
			Свега:	**2.058,88**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Оливера В. Малићевић
дипл. грађ. инж.
414 G923 12
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА HIDROGRAD ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица ЕТП

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 97

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно	Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
25x0,4=10
6x(0,25+0,3+0,25)x4=1,92
Укупно; 11,92 m²
Обрачун по m²

	4.399,94	**11,92**
	Свега:	**4.411,86**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица km 182+200

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 98

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €	9,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине).
8,4x15=126
0,9x2,6x2=4,68
0,55x3,4x4=7,48
0,6x1,4x4=3,36
0,5x1x4=2
Укупно: 143,52 m²
Обрачун по m²

	4.411,86	**143,52**
	Свега:	**4.555,38**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица km 173+629,56

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 99

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		6.
Јединична цена €	4,50	ро	m^2	Претходно / Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила- хоризонтале.
5,7x18=102,6 m^2
Обрачун по m^2

2.058,88	102,60
Свега:	**2.161,48**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење фугебанд траке	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица km 173+629,56

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 100

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		3.
Јединична цена €	1,20	ро	m^1	Претходно / Укупно

Варење фугебанд траке. Обрачун по m^1

1.419,50	60,00
Свега:	**1.479,50**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење фугебанд траке	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица km 173+629,56

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 101

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		3.
Јединична цена €	1,20	ро	m^1	Претходно / Укупно

Варење фугебанд траке. Обрачун по m^1		
	1.479,50	50,00
	Свега:	**1.529,50**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење фугебанд траке	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица km 173+629,56

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 102

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		3.
Јединична цена €	1,20	ро	m^1	Претходно / Укупно

Варење фугебанд траке. Обрачун по m^1

1.529,50	50,00
Свега:	**1.579,50**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица km 173+629,56

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 103

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм. Шифра	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде 2.
Јединична цена €	9,50	ро m^2	Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). 14,2x13,2=187,44 0,55x2x13,2=14,52 Укупно: 201,96 m^2 Обрачун по m^2			4.555,38	**201,96**
			Свега:	**4.757,34**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица km 173+629,56

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 104

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		6.
Јединична цена €	4,50	ро m^2	Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила- хоризонтале. 5,7x2,2=12,54 m² Обрачун по m²			2.161,48	12,54
			Свега:	**2.174,02**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ХИДРОГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ